

Исх. № 68 – 104
от 12.04.2018 г.

АО "Златоустовский
электрометаллургический завод"
Паросиловой цех

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Ю.А. Иванов

2018 г.

Ведомость дефектов № 23 – 8
на капитальный ремонт турбокомпрессора ЦК-135/8 № 1 участка Кислородной станции ПСЦ
Инв. № 52681

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол -во	Приме чание
1	Демонтаж крышек корпусов роторов турбокомпрессора ЦК-135/8	компл.	1	
2	Ремонт роторов, замена лабиринтных уплотнений с последующей балансировкой роторов турбокомпрессора ЦК-135/8	компл.	1	
3	Демонтаж, монтаж, замена подшипников электродвигателя СТД-1000	шт	2	
4	Монтаж крышек корпусов роторов турбокомпрессора ЦК-135/8	компл.	1	
5	Демонтаж, ремонт, монтаж мультипликатора	шт	1	
6	Демонтаж, ремонт, монтаж радиально-упорных подшипников	шт	2	
7	Демонтаж, замена, монтаж вкладышей мультипликатора	шт	4	
8	Демонтаж, замена, монтаж радиальных подшипников	шт	2	
9	Демонтаж, замена, монтаж демпферных втулок	шт	2	
10	Центровка агрегатов турбокомпрессора ЦК-135/8	компл.	1	
11	Демонтаж, замена, монтаж зубчатых полумуфт	шт	4	
12	Демонтаж, замена, монтаж шестерен	шт	4	
13	Демонтаж, замена, монтаж промежуточных валов	шт	2	
	Материалы:			
1	Подшипник радиально-упорный 3.286.102	шт	2	
2	Втулка демпферная 3.288.039	шт	2	
3	Полумуфта зубчатая 4.248.039	шт	4	
4	Шестерня 4.300.050	шт	4	
5	Вкладыш опорный Ø 80 мм в сборе (низ) 3.288.525	шт	2	
6	Вкладыш опорный Ø 80 мм в сборе (верх) 3.288.526	шт	2	
7	Гребни уплотнительные 4.171.380-01÷4.171.380-27	компл.	1	
8	Подшипник Ø 110 мм 3.280.015	шт	2	
9	Вал промежуточный 3.213.008	шт	2	
10	Подшипник ВЖ 263.151 (к эл. двигателю СТД-1000)	шт	2	
11	Вкладыш Ø 70 мм в сборе 3.288.020	шт	2	

Начальник цеха

С.Е. Мещанов

Составил:

Начальник участка кислородной
станции
дата разработки апрель 2018 г.
тел. 67-69

И.Н. Балалин

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

Н.В. Князькин